



Skrátena monitorovacia správa č. 4

monitorované obdobie od 01.01.2010 / do 31.12.2010

/od zaslania Záverečnej monitorovacej správy v r.200 n / do 31.12.200 n+x

n – rok ukončenia projektu, x = 0 ak SMS je vyhotovená v roku ukončenie projektu, neskôr x = 1, 2, 3, 4 alebo 5.

Žiadateľ	Obec Kračúnovce
Adresa	Kračúnovce č.350, 087 01 Giraltovce
Telefón	054/73 65 283
Fax	054/77 81 071
E-mail	kracunovce@stonline.sk
Program	Operačný program Základná infraštruktúra
Opatrenie	3.4 Renovácia a rozvoj obcí OPZI
Podopatrenie	-
Názov projektu	Miestna komunikácia v obci Kračúnovce
Kód projektu	2004-OPZI-34/B-PO-0021
Dĺžka realizácie projektu	9 mesiacov
Kód projektu (ITMS)	11430400138
Počet obyvateľov obce	1162
Rozloha obce	6 km ²
Výška celkových schválených	7 285 000,00 Sk, 241 817,69 €
Zdroj spolufinancovania zo strany KP / %	Vlastné zdroje 5%
Kontaktné údaje spracovateľa monitorovacej správy	Ing. Leopold Miženko ARR PSK, Prostějovska 117/A, 080 01 Prešov mizenko@arrpsk.sk, tel. číslo 0905 99 87 11

MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Monitorovanie a koordinácie programov regionálneho rozvoja

I. REALIZÁCIA PROJEKTU

	Dátum
Podpis zmluvy s MVRR SR	15.03.2006
Začiatok fyzickej realizácie prác	02.05.2006
Ukončenie fyzickej realizácie prác	07.12.2006
Kolaudácia resp. odovzdanie diela	21.12.2006

II. FINANCOVANIE

A) schválené prostriedky

	ERDF	ŠR	Spolufin. prijímateľa	Spolu
Schválená výška oprávnených nákladov v Sk	5 417 416,39 Sk 179 825,28 €	1 444 644,30 Sk 47 953,40€	361 161,08 SK 11 988,35€	7 223 221,77 Sk 239 767€
Reálne preplatená výška oprávnených nákladov v Sk	5 417 416,39 Sk 179 825,28 €	1 444 644,30 Sk 47 953,40€	361 161,08 Sk 11 988,35€	7 223 221,77 Sk 239 767€

B) vrátené prostriedky v sledovanom období

	€	zdôvodnenie vrátenia
n+1	0,00	nerrelevantné
n+2	0,00	nerrelevantné
n+3	0,00	nerrelevantné
n+4	0,00	nerrelevantné
n+5		

kde n – je záverečný rok realizácie projektu

1,2,...x – určujúci o ktorý rok po ukončení realizácie projektu ide

III. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Chronologicky popíšte kontroly projektu vykonané v hodnotenom období

Kontrola na mieste bola vykonaná dňa 11.04.2007 pracovníkmi odboru kontroly programov EU z MVRR SR.

MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Monitorovanie a koordinácie programov regionálneho rozvoja

IV. INDIKÁTORY

A)

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Plánovaný stav indikátora ¹	Skutočný stav po zrealizovaní projektu	Splnenie indikátora v % vyjadrení
			rok 2010	rok 2010	
Výstup	Počet podporených obcí	počet			
	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií	m ²	4 750	4 750	100%
	Plocha novovybudovaných miestnych chodníkov v obci	m ²	1 008,5	1 008,5	100%
	Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií	m	863,27	863,27	100%
	Dĺžka novovybudovaných miestnych chodníkov v obci	m	731,0	731,3	100%
Výsledok	Počet obyvateľov žijúcich v zlepšenom vidieckom prostredí	počet	1178	1150	97,62%
Dopad	Hrubá/čistá zamestnanosť v dôsledku realizácie projektu	koeficient	0	0	100%
	% obyvateľov želajúcich si zostať v oblasti počas nasledujúcich 5 rokov *	%	89	89	100%

* počet obyvateľov žijúcich v mieste realizácie projektu

** „m² verejných priestranstiev na dedinách“ – typy indikátora uveďte podľa konkrétnych aktivít realizovaných v projekte. (Pridajte riadky do tabuľky podľa typu indikátora):

- m² upravených plôch námestí – verejné spevnené plochy námestí (ak je chodník súčasťou námestia započítajte ho do plochy, ak je samostatný, napr. súbežný s cestou mimo námestia, treba ho započítať do m² nového alebo rekonštruovaného chodníka),

- m² sadových úprav,

- m² rekonštruovaných ciest,

- m² nových alebo rekonštruovaných chodníkov (ak sú aj nové aj rekonštruované chodníky uveďte ich v samostatnom riadku),

- m² rekonštruovaných alebo novopostavených budov (verejné sociálne zariadenia, remeselné dvory a pod.),

- ak potrebujete doplňte typ indikátora,

*** ak treba doplňte indikátory podľa zmluvy o NFP

MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

Monitorovanie a koordinácie programov regionálneho rozvoja

Tabuľka pomocných údajov k indikátoru hrubá/čistá zamestnanosť

Pomocné údaje	Počet u žiadateľa	Počet u subjektu v pôsobnosti žiadateľa	Spolu
Priamo vytvorené pracovné miesta	1	--	1
Udržané pracovné miesta	-	-	-
Nepriamo vytvorené pracovné miesta	-	-	-
Zrušené pracovné miesta	-	-	-
Hrubá/čistá zamestnanosť	-	-	-

VYSVETLENIE POJMOV:

Hrubá zamestnanosť = počet priamo vytvorených pracovných miest + počet udržaných pracovných miest.

Čistá zamestnanosť = hrubá zamestnanosť + (počet nepriamo vytvorených PM - počet zrušených PM).

Priamo vytvorené pracovné miesta - sú tie PM, ktoré by bez realizácie projektu nevznikli,

Udržané pracovné miesta - sú tie PM, ktoré by bez realizácie projektu boli zrušené,

Nepriamo vytvorené pracovné miesta - sú tie PM, ktoré vznikli v čase realizácie projektu bez ohľadu nato či by bol alebo nebol projekt realizovaný,

Zrušené pracovné miesta - sú tie PM, ktoré žiadateľ zrušil v čase realizácie projektu.

B)

Pridaná hodnota

V dôsledku získania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ obec nemusela vynaložiť finančné prostriedky na zrealizovanú aktivitu, a tak mohla realizovať nasledovné aktivity v roku 2010 aj tým, že nemusí investovať do opráv, ako napríklad:

- Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kračúnovce (ROP 4.1 regenerácia sídiel)
- Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácia ZŠ Kračúnovce (ROP 1.1 infraštruktúra vzdelávania)

V. ZHODNOTENIE DOPADOV

Slovne zhodnot'te prínos realizovaného projektu z hľadiska obce/regiónu.

Prínos realizácie projektu mal hlavný cieľ a to podporu vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu a rozvoja vidieka zlepšením infraštruktúry v obci a celkove zveľadenie vzhľadu a majetku obce.

Prínosom bolo aj naplnenie špecifických cieľov a to zlepšenie stavu majetku obce, zlepšenie miestnej infraštruktúry, zatraktívnenie vzhľadu obce a zlepšenie jej imidžu, zvýšenie konkurencieschopnosti obce na regionálnej a národnej úrovni ako aj zvýšenie životnej úrovne miestneho obyvateľstva.

VI. INFORMÁCIE O ZMENÁCH

Chronologicky popíšte zmeny projektu

Projekt bol realizovaný na základe zmluvy o NFP vrátane dodatkov k zmluve o NFP a oproti pôvodnému projektu nenastali od ukončenia jednotlivých aktivít projektu žiadne zmeny oproti pôvodnému usporiadaniu.

Slojne zhodnoťte vplyv prípadných zmien vzniknutých po ukončení fyzickej realizácie projektu.

Po ukončení fyzickej realizácie nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mohli nastať na základe vzniku nepredvídateľných okolností, prechodu kompetencií zo zákona, prípadných zmien vlastníckych vzťahov, vplyvu živelných pohrôm, havárií, a pod.

VII. PRÍLOHY

- fotodokumentácia (za hodnotené obdobie spolu s dátumom vyhotovenia)
- aktuálna poisťná zmluva (overená kópia) s potvrdením o zaplatení poisťného
- aktuálny list vlastníctva (overená kópia)
- digitálna verzia Skrátenej monitorovacej správy (e-mail, disketa, CD)
- iné prílohy (uved'te aké)


Poznámky:

- Konečný prijímateľ predkladá 1 originál Skrátenej monitorovacej správy na ORPRR a 1 kópiu na príslušný úrad samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja najneskoršie v termíne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu konečného prijímateľa: **Dušan Majerník, starosta obce**

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:




Dňa 08.03.2010

V Kračúnovciach

VI. INFORMÁCIE O ZMENÁCH

Chronologicky popíšte zmeny projektu

Projekt bol realizovaný na základe zmluvy o NFP vrátane dodatkov k zmluve o NFP a oproti pôvodnému projektu nenastali od ukončenia jednotlivých aktivít projektu žiadne zmeny oproti pôvodnému usporiadaniu.

Sloyné zhodnoťte vplyv prípadných zmien vzniknutých po ukončení fyzickej realizácie projektu.

Po ukončení fyzickej realizácie nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mohli nastať na základe vzniku nepredvídateľných okolností, prechodu kompetencií zo zákona, prípadných zmien vlastníckych vzťahov, vplyvu živelných pohrôm, havárií, a pod.

VII. PRÍLOHY

- fotodokumentácia (za hodnotené obdobie spolu s dátumom vyhotovenia)
- aktuálna poisťná zmluva (overená kópia) s potvrdením o zaplatení poisťného
- aktuálny list vlastníctva (overená kópia)
- digitálna verzia Skrátenej monitorovacej správy (e-mail, disketa, CD)
- iné prílohy (uved'te aké)

Poznámky:

- Konečný prijímateľ predkladá 1 originál Skrátenej monitorovacej správy na ORPRR a 1 kópiu na príslušný úrad samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja najneskoršie v termíne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu konečného prijímateľa: **Dušan Majerník, starosta obce**

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:



Dňa 08.03.2010

V Kračúnovciach